

**Информация**  
**о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия**

<b>1. Общие данные:</b>		
Наименование объекта контроля:	МКУ «Комитет по строительству»	
Наименование контрольного мероприятия:	Проверка использования средств бюджета для муниципальных нужд в сфере городского хозяйства и капитальных расходов на МПП «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений».	
Срок проведения контрольного мероприятия:	План	Факт
Начало	30.05.2018	30.05.2018
Окончание	06.07.2018	04.07.2018
Проверяемый период	01.01.2015 - 31.12.2017	
Дата составления протокола согласования разногласий		
Дата, номер отчета	05.07.2018	4
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)	13 033,90	
<b>2. Выявленные нарушения и недостатки:</b>		
<p>1. Финансовые нарушения и недостатки:</p> <p>1.1. Неэффективное использование средств</p> <p>1.1.1. В нарушение проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018» заключил муниципальный контракт на закупку комплекта искусственного покрытия для футбольных полей № 1 от 21.08.17г. (ИКЗ: 173741507168274150100100040043230244) с ООО «Магnum» на сумму 11 265,5 тыс.руб. По контракту и по техническому заданию к контракту определена высота волокна искусственного покрытия – не менее 40 мм, а по проекту – не менее 60 мм. Принято комиссионное техническое решение от 01.11.17г. о увеличении объема используемого щебня для отсыпки основания футбольного поля. Для данных целей МКУ «Комитет по строительству» заключены муниципальные контракты на дополнительные работы по устройству основания под покрытие, что повлекло за собой дополнительные расходы бюджета на сумму 700,03 тыс.руб.</p> <p>1.1.2. В ходе контрольного обмера выявлено отсутствие 21 заградительной стойки на объекте «Реконструкция нижнего поля спортивного комплекса, расположенного в центральном районе г. Миасса, Челябинской области на правом берегу р. Миасс». При этом данные стойки ранее смонтированы и позднее демонтированы (выявлены бетонные основания с остатками стоек в земле). Фактически установлено 17 стоек, по пять с каждой стороны ворот и семь стоек с западной стороны поля, что не соответствует проекту и исполнительной документации. Затраты бюджета на установку 21 заградительной стойки составили 545,1 тыс.руб.</p> <p>1.1.3. МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018» заключены контракты на монтаж футбольного поля с искусственным покрытием. Искусственное покрытие расположено на футбольном поле не по проекту (не по центру поля), сдвинуто к краю на северо-восток. Южная и западная стороны заасфальтированы, площадь асфальтирования составляет 1477 м<sup>2</sup>, что подтверждено актом контрольного обмера. Асфальт уложен на слои, подготовленные для укладки искусственного покрытия по проекту: три слоя щебня разной фракции и два слоя геотекстиля. Затраты бюджета на укладку геотекстиля, уложенного под асфальт, составило 104,0 тыс.руб.</p> <p>1.2. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок</p> <p>1.2.1. В нарушение части 2 статьи 8, части 5 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ, части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции МКУ «Комитет по строительству» при заключении муниципальных контрактов с ООО «Гравитон» №№ 32-1, 33, 33-1, 47, 48, 55, 56, 57 в ноябре, декабре 2017г. на общую сумму 700,03 тыс.руб. не использовал конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).</p> <p>2. Иные нарушения и недостатки:</p> <p>2.1. В нарушение п. 7 ст. 52 Градостроительного кодекса, п.1 и п. 5 Порядка внесения изменений в проектно-сметную документацию, имеющую положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», утвержденного приказом Минстроя Челябинской области от 15.06.2011г. № 65, проектная документация не изменена, сметы на измененные объемы работ по объекту «Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием на территории МБОУ «СОШ № 18» на повторную экспертизу не направлялись.</p>		
<b>3. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:</b>		
Дата, номер представления	06.07.2018, 16.07.2018	№ 19, № 19/1
Дата, номер предписания		

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:

И. о. директора МКУ «Комитет по строительству»:

1. Решить вопрос об ответственности должностных лиц МКУ «Комитет по строительству» допустивших указанные нарушения в срок до 06.08.2018г.

И. о. Главы Миасского городского округа:

2. Осуществить контроль устранения нарушения, установленных в п. 1.1.1, настоящего представления в срок до 16.08.2018г.

3. Провести служебную проверку и решить вопрос об ответственности должностных лиц МКУ «Управление по физической культуре и спорту», МКУ «Комитет по строительству», МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018» в срок до 16.08.2018г.

Кому	Дата	№
Прокуратура города Миасса	10.07.2018	260
<b>5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте <a href="http://www.ksp-miass.ru">www.ksp-miass.ru</a></b>		

Исполнитель



Леонова Елена Вячеславовна

16 июля 2018 года