

Васильков С. А.
Информация

к пр

Информация

о результатах контрольного (экспертно-аналитического)

1. Общие данные:	
Наименование объекта контроля:	Администрация
Наименование контрольного мероприятия:	Проверка исполнения для муниципального городского хозяйства расходов на МП современной го
Срок проведения контрольного мероприятия:	План
Начало	15.10.2014
Окончание	29.11.2014
Проверяемый период	01.0
Дата составления протокола согласования разногласий	
Дата, номер отчета	06.12.2014
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)	

2. Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:

1.1. Неэффективное использование средств

- 1.1.1. По муниципальному контракту № 0169300035819000171 от 21.06.19г. «Гордорстрой» на сумму 1 087, 8 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству территории «Главная улица» установлено нарушение норм расхода материалов материалами, определенных «СП 78.13330.2012. Свод правил. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», при устройстве покрытий асфальта проезда и устройство выравнивающего слоя на объекте «Главная улица» Техническим решением и в акте приемке работ занижена норма расхода по розливу в 5 раз.
- 1.1.2. По муниципальному контракту № 0169300035819000172 от 21.06.19г. заключен на сумму 1954,6 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству общественной территории культуры в с. Смородинка установлено нарушение норм расхода материалов материалами, определенных «СП 78.13330.2012. Свод правил. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», при устройстве покрытий асфальта проезда у дома культуры в с. Смородинка на сумму 1182,9 тыс. руб. В смете занижена норма расхода по розливу вяжущих материалов в 2 раза.
- 1.1.3. По муниципальному контракту № 0169300035819000170 от 18.06.19г. заключен на сумму 1215,6 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству общественной территории городская парк (ул. Романенко,1) установлено нарушение технологии производства определенной ч. 9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги версия СНиП 3.06.03-85», при устройстве покрытия асфальтобетонного тротуара территории входа в городская парк (ул. Романенко,1) на сумму 567,3 тыс. руб. отсутствие освидетельствования скрытых работ на работы по розливу вяжущих материалов данные работы в журналах производства работ, что говорит о том, что розлив асфальтобетонного тротуаров не производился.
- 1.1.4. По муниципальному контракту № 0169300035819000188 от 28.06.19г. заключен на сумму 11 733,9 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству террито

- 1.1.6. По муниципальному контракту № 0169300035819000163 от 24.06.19г. заключен «Строительное Управление 800» на сумму 20 283,6 тыс.руб. на выполнение работ по устройству покрытия общественной территории сквера «Молодежный» (Пр. Макеева, 14, 17-21) и производство дорожной одежды, определенной ч.9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», произведено устройство покрытия тротуаров на площадь 1463 м2 без применения органических вяжущих материалов на сумму 011,8 тыс.руб. В журнале производства работ отсутствуют записи на работы по устройству материалов при устройстве выравнивающего слоя и устройстве тротуарного покрытия освидетельствования скрытых работ, что говорит о том, что розлив вяжущих материалов при устройстве асфальтобетонного тротуаров и выравнивающего покрытия не производился.
- 1.1.7. По муниципальному контракту № 0169300035819000163 от 24.06.19г. заключен «Строительное Управление 800» на сумму 20 283,6 тыс.руб. на выполнение работ по устройству покрытия общественной территории сквера «Молодежный», установленный светофорный объект на пр. Макеева с пер. Дворцовый стоимостью 998,6 тыс.руб. не функционирует.
- 1.1.8. По муниципальному контракту № 0169300035819000281 от 23.09.19г. заключен «Региональный центр Урал» на сумму 2 274,1 тыс.руб. на выполнение работ по устройству покрытия общественной территории сквера в районе МАОУ «СОШ № 4» в нарушение технологии производства дорожной одежды, определенной ч.9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», произведено устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и площадки в количестве 531 м2 без применения органических вяжущих материалов на сумму 625,1 тыс.руб. В журнале производства работ на объекте, отсутствуют работы по устройству материалов в объемах расценки по устройству покрытия асфальтобетонного тротуара, что говорит о том, что розлив вяжущих материалов при устройстве покрытия асфальтобетонного тротуара не производился.
- 1.1.9. По муниципальному контракту № 0169300035819000233 от 12.08.19г. заключен «Строительное Управление 800» на сумму 24 339,6 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, установлено нарушение технологии производства дорожной одежды, определенной ч.9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», произведено устройство асфальтобетонного покрытия проездов и парковок площадью 516 м2 без применения органических вяжущих материалов на общую сумму 10 774,6 тыс.руб. В журнале производства работ отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ (розлив вяжущих материалов на асфальтобетонного покрытия), устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров на сумму 2 м2. Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на работы по розливу вяжущих материалов на 10 объектах, отсутствуют записи в журнале производства работ на данные работы по устройству материалов при устройстве покрытия асфальтобетонного покрытия тротуаров.
- 1.1.10. По муниципальному контракту № 0169300035819000275 от 16.09.19г. заключен «Гордорстрой» на сумму 3 530,3 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству территории между многоквартирными домами №№ 35,37,41 по ул. Лихачевых в нарушение технологии производства дорожной одежды, определенной ч.9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», без применения органических вяжущих материалов произведено устройство асфальтобетонного покрытия парковок на сумму 645,3 тыс.руб. Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ по устройству материалов, отсутствуют записи в журнале производства работ на данные работы, что говорит о том, что розлив вяжущих материалов при устройстве покрытия асфальтобетонного тротуара не производился.
- 1.1.11. По муниципальному контракту № 0169300035819000277 от 17.09.19г. заключен «Ремонтно-эксплуатационное предприятие» на сумму 1502,1 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Тропа здоровья на оз. Тургояк» (Тургояк продолжение) установлено нарушение технологии производства дорожной одежды, определенной ч.9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», произведено устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров на сумму 1502,1 тыс.руб. В журнале производства работ отсутствуют записи на работы по устройству материалов при устройстве покрытия асфальтобетонного тротуара, что говорит о том, что розлив вяжущих материалов при устройстве покрытия асфальтобетонного тротуара не производился.

сметах литой асфальтобетон заменен на асфальтобетон марки II тип Б, но расход увеличен.

- 2.2. В нарушение п. 4.3.1 нижеперечисленных контрактов ИП Тиунова А.О. не оказала по строительному контролю над качественным ведением подрядных работ: Благоустройство общественной территории входа в городской парк (ул. По 28.06.19г. - Благоустройство общественной территории сквера «Высоцкого»; Благоустройство территории центрального входа на стадион «Труд»; - Благоустройство общественной территории сквера «Молодежный». У производства дорожной одежды без применения органических вяжущих ма сметы, где отсутствуют работы по розливу вяжущих материалов. Отсутствуют скрытых работ на работы по розливу вяжущих материалов, отсутствуют записи работ, соответственно данные работы не выполнялись.
- 2.3. В нарушение п. 4.3.1 муниципального контракта № 016930003581900023 «Строительная компания» не оказала в полном объеме услугу по стро качественным ведением подрядных работ по 10 объектам. Установлены дорожной одежды без применения органических вяжущих материалов. отсутствуют работы по розливу вяжущих материалов. Отсутствуют акты освидетельствования работ на работы по розливу вяжущих материалов, отсутствуют записи в журнале соответственно данные работы не выполнялись.
- 2.4. В нарушение п. 4.3.1. контракта № 455 от 19.09.19г. заключенного с ООО «ТСК оказал в полном объеме услугу по строительному контролю над качествен работ на четырех объектах: благоустройство общественной территории м домами №№ 35,37,41 по ул. Лихачева, благоустройство общественной террито Тургояк» (от ул. Менделеева до оз. Тургояк продолжение), благоустройство сквера в районе МАОУ «СОШ № 4». Отсутствуют акты освидетельствования по розливу вяжущих материалов, а также отсутствуют записи в журналах про работы, что говорит о том, что розлив вяжущих материалов при устройстве по не производился.
- 2.5. В нарушение п. 4.3.1 муниципального контракта № 312 от 21.06.19г. МУП « объеме услугу по строительному контролю над качественным ведением по благоустройство общественной территории «Главная улица». Установлены материалов при обработке вяжущими материалами при производстве дорож решением и в акте приемке работ занижена норма расхода по розливу вяж
- 2.6. В нарушение п. 4.3.1. контракта № 311 от 21.06.19г. заключенного с ООО «ТС оказал в полном объеме услугу по строительному контролю над качествен работ на объекте благоустройство общественной у дома культуры в с. Смс приемке работ занижена норма расхода по розливу вяжущих материалов в 2 р

3. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:

Дата, номер представления	06.12.20
Дата, номер предписания	
Дата, номер, прочая информация	

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их <Должность> Глава Миасского городского округа:

1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений мероприятий и сроков исполнения в срок до 16.01.2020г.