

**Информация
о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия**

| | | |
|---|---|------------|
| 1. Общие данные: | | |
| Наименование объекта контроля: | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | |
| Наименование контрольного мероприятия: | Проверка использования средств бюджета на выполнение мероприятий по избирательным округам | |
| Срок проведения контрольного мероприятия: | План | Факт |
| Начало | 06.06.2019 | 06.06.2019 |
| Окончание | 19.06.2019 | 14.06.2019 |
| Проверяемый период | 2018 год | |
| Дата составления протокола согласования разногласий | | |
| Дата, номер отчета | 21.06.2019 | 6л |
| Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.) | 6 370,00 | |
| 2. Выявленные нарушения и недостатки: | | |
| <p>1. Финансовые нарушения и недостатки:</p> <p>1.1. Неэффективное использование средств</p> <p>1.1.1. По договору от 10.09.18г. № 29/100 заключенному руководителем МБДОУ Д/с № 100 с ИП Колоскова Ю.В. на установку окон и дверей ПВХ, в результате контрольных обмеров ревизионным отделом установлено, что фактическая площадь установленных блоков дверных (6,51 м2) меньше на 1,0 м2 оплаченных по акту ф-2КС (7,51 м2). По устранению невыполненных объемов работ МБДОУ «Д/С № 100» представлена справка от 19.03.19г., в которой представлены дополнительные работы. Проведена проверка дополнительных видов работ с актом 2КС, установлено, что эти виды работ входят в акт 2КС и не дополнительно не выполнялись. По договору № 29/100 от 10.09.18г. заключенному руководителем МБДОУ «Д/С № 100» с ИП Колоскова Ю.В. сумма оплаты невыполненных работ составила 4,2тыс.руб.</p> <p>2. Иные нарушения и недостатки: не установлены.</p> | | |
| 3. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков: | | |
| Дата, номер представления | 21.06.2019 | № 13 |
| Дата, номер предписания | | |
| Дата, номер, прочая информация | | |
| <p>В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено: Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия»:</p> <p>1. Решить вопрос возмещения неэффективно использованных средств бюджета в сумме 4,2 тыс. руб. по договору от 10.09.18г. № 29/100 с ИП Колоскова Ю.В. по установке дверных блоков в здании МБДОУ Д/с № 100 в срок до 22.07.2019г.</p> | | |
| Кому | Дата | № |
| Прокуратура города Миасса | 21.06.2019 | 253 |
| 5. Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru | | |

Исполнитель



Леонова Елена Вячеславовна

28 июня 2019 года