

| 1. Общие данные: | | |
|---|---|------------|
| Наименование объекта контроля: | Администрация МГО | |
| Наименование контрольного мероприятия: | Аудит обоснованности расходов бюджета по МП «Организация функционирования объектов коммунальной инфраструктуры МГО» | |
| Срок проведения контрольного мероприятия: | План | Факт |
| Начало | 15.01.2020 | 15.01.2020 |
| Окончание | 14.02.2020 | 10.02.2020 |
| Проверяемый период | 2019 год | |
| Дата составления протокола согласования разногласий | | |
| Дата, номер отчета | 19.02.2020 | 2 |
| Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.) | 59 989,00 | |
| 2. Выявленные нарушения и недостатки: | | |
| 1. Финансовые нарушения и недостатки: | | |
| 1.1. Неэффективное использование средств | | |
| 1.1.1. В ходе разработке проекта комплексной гидравлической балансировки систем централизованного теплоснабжения Северной части и п. Строителей МГО Администрация МГО, в лице Управления ЖКХЭиТ, не воспользовалась правом по инициативе заказчика направить повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу в случае внесения в нее изменений в части технических решений, которые не влияют на конструктивную безопасность и надежность объекта, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.07г. № 145 п. 44, и заменить дорогостоящее оборудование на более дешевые аналоги, заключив и оплатив контракт от 23.09.19г. № 0169300035819000285 ООО «РПК «Системы управления» в сумме 18 497,1 тыс.руб., нанесен ущерб бюджету Миасского городского округа. Разница между стоимостью клапанов балансировочных оплаченных по контракту и рыночной стоимостью определенной мониторингом цен аналогов клапанов балансировочных в сумме 9 123,7 тыс.руб. не отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ). | | |
| 1.1.2. В нарушение п. 3.7 контракта от 23.09.19г. № 0169300035819000285 Администрация МГО произвела оплату ООО «РПК «Системы управления» в сумме 18 497,1 тыс.руб. за работы, выполненные с отклонением от сметной документации, которые согласно п. 2.7 контракта оплате не подлежат. В нарушение проектно-сметной документации «Комплексная гидравлическая балансировка системы централизованного теплоснабжения Северной части и п. Строителей», локальной сметы к контракту, акту выполненных работ 2КС № 1 от 30.10.19г., подрядчик установил вместо балансировочных клапанов марки ТА -BVS-143 давлением 2,5 Мпа (25 кгс/см ²) Д - от 32 - 300 мм, клапаны балансировочные марки ТА -BVS-143 давлением 1,6 Мпа (16 кгс/см ²) Д - от 32 - 300 мм. | | |
| 1.1.3. По муниципальному контракту от 23.09.19г. № 0169300035819000285 заключенному с ООО «РПК «Системы управления» установлена оплата с учетом индекса инфляции на 2019 год за клапаны балансировочные, полученные по товарной накладной № 35 от 07.10.19г. (т.е. в текущих ценах), что привело к удорожанию работ на сумму 765,1 тыс.руб. | | |
| 1.1.4. По муниципальному контракту от 23.09.19г. № 0169300035819000285 заключенного с ООО «РПК «Системы управления» установлено завышение стоимости работ за счет не предъявления Подрядчику возвратной стоимости лома черных металлов на сумму 17,6 тыс.руб. | | |
| 1.1.5. По муниципальному контракту от 23.09.19г. № 0169300035819000285 произведена оплата непредвиденных работ и затрат (2%) на завышенную стоимость клапанов балансировочных в сумме 9123, 7 тыс.руб., на удорожание работ в связи с применением коэффициента инфляции в сумме 765,1 тыс.руб., что является неэффективным расходованием бюджетных средств на сумму 198,2 тыс.руб. | | |
| 1.1.6. За счет завышения стоимости работ по муниципальному контракту № 0169300035819000285 от 23.09.19г. заключенному с ООО «РПК «Системы управления» на 9 123,7 тыс.руб., стоимость услуг по строительному контролю за проведением работ по комплексной гидравлической балансировке системы централизованного теплоснабжения Северной части и п. Строителей (установка на тепловой сети в тепловой камере) на территории МГО по муниципальному контракту № 447 от 20.09.19г. заключенному с МУП МГО «Городское хозяйство» на сумму 268,5 тыс.руб. (1,45 % от СМР) завышена на сумму 132,6 тыс.руб. | | |
| 1.1.7. По муниципальному контракту № 0169300035819000283 от 23.09.19г. заключенному с ООО «РПК «Системы управления» на сумму 14 260,7 тыс.руб. установлена оплата с учетом индекса инфляции на 2019 г. за клапаны балансировочные, полученные по товарной накладной № 37 от 15.10.19г. (т.е. в текущих ценах), что привело к удорожанию работ на сумму 78,9 тыс.руб. | | |
| 1.1.8. По муниципальному контракту от 23.09.19г. № 0169300035819000283 произведена оплата непредвиденных работ и затрат (2%) на удорожание работ в связи с применением коэффициента инфляции в сумме 78,9 тыс.руб., что является неэффективным расходованием бюджетных средств на сумму 9,8 тыс.руб. | | |
| 1.1.9. По муниципальному контракту от 23.09.19г. № 0169300035819000283 заключенному с ООО «РПК | | |

«Системы управления» установлено завышение стоимости работ за счет не предъявления Подрядчику возвратной стоимости лома черных металлов на сумму 26,2 тыс.руб.

- 1.1.10. Проведение оплаты ООО «РПК «Системы управления» по акту о приемке выполненных работ от 13.12.19г. на сумму 2 902,5 тыс.руб. по муниципальному контракту от 23.09.19г. № 0169300035819000283, за установку клапанов балансировочных без проведения регулировки водяной тепловой сети, является неэффективным использованием бюджетных средств, так как предмет контракта не исполнен (не проведена комплексная гидравлическая балансировка системы централизованного теплоснабжения Северной части и п. Строителей (установка у потребителей в тепловых пунктах) на территории МГО).
- 1.1.11. По муниципальному контракту от 23.09.19г. № 0169300035819000286 заключенному с ООО «Строительная компания» на сумму 26 183,6 тыс.руб. установлено проведение оплаты за невыполненные работы в сумме 2 754,0 тыс.руб. (на магистральном трубопроводе Д-530 мм не завершён монтаж тепловой изоляции на участке протяженностью 1 050 м.).
- 1.1.12. По муниципальному контракту от 20.09.19г. № 449 с МУП МГО «Городское хозяйство» произведена оплата за не оказанные услуги в сумме 30,8 тыс.руб., т.к. МУП МГО «Городское хозяйство» подписало акт 2КС за невыполненные работы ООО «Строительная компания» в сумме 2 754,0 тыс.руб., на магистральном трубопроводе Д-530 мм не завершён монтаж тепловой изоляции на участке протяженностью 1 050 м.
- 1.1.13. По муниципальному контракту от 23.09.19г. № 0169300035819000284 заключенному с ООО ПСК «Олимп» на сумму 3 300,5 тыс.руб. на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от УТ-6 до ТК № 2 (Предзаводская площадь) в нарушение технологии производства дорожной одежды, определенной ч. 9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», произведено устройство асфальтобетонного двухслойного покрытия т-15 см в количестве 165 м2 без применения органических вяжущих материалов (битума) на сумму 264,7 тыс.руб.
- 1.1.14. По муниципальному контракту от 23.09.19г. № 0169300035819000287 заключенному с ООО ПСК «Олимп» на сумму 5 302,7 тыс.руб. на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от ТК № 2 до ТК Смотровая (Предзаводская площадь) в нарушение технологии производства дорожной одежды, определенной ч.9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», произведено устройство асфальтобетонного двухслойного покрытия т-15 см в количестве 415 м2 без применения органических вяжущих материалов (битума) на сумму 665,8 тыс.руб.
- 1.1.15. Оплата работ по капитальному ремонту трубопровода напорной канализации в п. Ленинск в сумме 2092,7 тыс.руб. ООО ПСК «Олимп» по муниципальному контракту от 27.09.19г. № 01693000358190003282 является неэффективным использованием бюджетных средств, так как трубопровод напорной канализации не функционирует, в связи с тем, что не проложена труба протяженностью 274 м из-за отсутствия согласования с организацией собственников нефтепровода.
- 1.2. Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собственности
- 1.2.1. В нарушение Положения «О муниципальной казне МГО», утвержденного Решением Собрания депутатов МГО от 29.04.16г. № 4, Управление ЖКХЭиТ Администрации МГО не представило в Управление муниципальной собственности Администрации МГО документацию на имущество стоимостью 21 399,6 тыс.руб. по наладке системы теплоснабжения Северной части города и п. Строителей МГО для внесения в реестр муниципального имущества Миасского городского округа, имущество не закреплено за МУП МГО «Городское хозяйство» на праве хозяйственного ведения.
2. Иные нарушения и недостатки:
- 2.1. В нарушение п. 4.3.1 контракта от 20.09.19г. № 447 МУП МГО «Городское хозяйство» подписал акт выполненных работ 2КС № 1 от 30.10.19г. ООО «РПК «Системы управления» в сумме 18 497,1 тыс.руб. за работы, выполненные с отклонением от сметной документации, т.е. не оказал качественную услугу по строительному контролю.
- 2.2. В нарушение п. 4.3.1 контрактов от 20.09.19г. № 443, 444 ООО «ЭнергоТеплоСервис» - услуги по строительному контролю над качественным ведением подрядных работ не оказаны в полном объеме (установлены нарушения производства дорожной одежды без применения органических вяжущих материалов).

3. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:

| | | |
|--------------------------------|------------|-----|
| Дата, номер представления | 20.02.2020 | № 5 |
| Дата, номер предписания | | |
| Дата, номер, прочая информация | | |

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Главе Миасского городского округа:

1. Управлению ЖКХЭиТ Администрации МГО разработать план мероприятий по устранению нарушений в срок

| Кому | Дата | № |
|---|------------|----|
| Федеральная служба безопасности РФ Управление по Челябинской области | 20.02.2020 | 70 |
| Прокуратура города Миасса | 20.02.2020 | 71 |
| Главное контрольное управление Челябинской области | 20.02.2020 | 72 |
| 5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru | | |

Исполнитель



Леонова Елена Вячеславовна

06 апреля 2020 года