

Информация

о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

1. Общие данные:		
Наименование объекта контроля:	Управление по физической культуре и спорту Администрации МГО	
Наименование контрольного мероприятия:	Проверка использования средств бюджета на МП «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе», в части МПП «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция сооружений»	
Срок проведения контрольного мероприятия:	План	Факт
Начало	11.05.2021	11.05.2021
Окончание	10.06.2021	04.06.2021
Проверяемый период	2020 год	
Дата составления протокола согласования разногласий		
Дата, номер отчета	10.06.2021	7
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)	66 856,10	

2. Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
 - 1.1. Неэффективное использование средств
 - 1.1.1. По муниципальному контракту № 2 от 21.04.20г. заключенному с ООО «МиассДорСтрой» произведена оплата работ по завышенной стоимости на сумму 10,7 тыс.руб., применены фактически более дешевые материалы, чем указано в смете.
 - 1.1.2. В нарушении Постановления Правительства РФ от 21.06.10г. № 468 произведена оплата сверх необходимого за услуги по строительному контролю (сверх 2,14 % от СМР) по договору № 36 от 22.05.20г. с ООО «ТЭЗИС» на сумму 7,7 тыс.руб.
 - 1.1.3. В нарушение п. 8.7 контракта № 3 от 28.04.20г., заключенного с ООО «ПЭБ», Заказчик произвел расчет неустойки за просрочку исполнения обязательств меньше требуемой по контракту на сумму 349,3 тыс.руб.
 - 1.1.4. По договору № 63 от 21.08.20г. заключенному с ООО «Перспектива» на ремонт холодного водоснабжения, подходящего к сборно-разборному утепленному хоккейному модулю произведена оплата выполненных работ по завышенной стоимости на 111,9 тыс.руб., применены фактически более дешевые материалы, чем указано в смете.
 - 1.1.5. По муниципальному контракту № 119 от 10.12.20г. заключенному с ООО «МиассДорСтрой» произведена оплата работ по завышенной стоимости на сумму 38,6 тыс.руб, за счет применения завышенного индекса изменения сметной стоимости.
 - 1.2. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок
 - 1.2.1. В нарушение п. 2 ст. 34, п. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в нарушение п. 2.4 и п. 4.2 контракта № 3 от 28.04.20г. Управлением ФКиС Администрации Миасского городского округа произведена оплата ООО «ПЭБ» в сумме 28 300,0 тыс.руб. за материалы и оборудование до подписания акта приемки объекта (акт приемки объекта подписан 21.12.20г., фактически оплата произведена 05.11.20г).
2. Иные нарушения и недостатки: не установлены.

3. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:

Дата, номер представления	11.06.2021, 28.06.2021	№ 18, № 18/1
Дата, номер предписания		
Дата, номер, прочая информация		

- В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
- Начальнику Управление по физической культуре и спорту Администрации МГО:
1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений в срок до 14.07.2021г.
 2. Провести служебное расследование и решить вопрос об ответственности должностных лиц округа, допустивших указанные нарушения в срок до 14.07.2021г.
- Главе Миасского городского округа:
1. Осуществить контроль по устранению выявленных нарушений согласно п.1.1 настоящего представления в срок до 28.07.2021г.
 2. Провести служебное расследование и решить вопрос об ответственности должностных лиц округа,

Кому	Дата	№
Прокуратура города Миасса	11.06.2021	223

5. Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель



Леонова Елена Вячеславовна

29 июня 2021 года