

*Менювайт С. В.
Работ. на сайте*

Информация

о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

1. Общие данные:		
Наименование объекта контроля:	Администрация МГО	
Наименование контрольного мероприятия:	Проверка использования средств бюджета на выполнение мероприятий по избирательным округам	
Срок проведения контрольного мероприятия:	План	Факт
Начало	16.03.2020	16.03.2020
Окончание	11.04.2020	20.05.2020
Проверяемый период	2019 год	
Дата составления протокола согласования разногласий		
Дата, номер отчета	29.05.2020	3
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)	17 967,60	

2. Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:

1.1. Неэффективное использование средств

1.1.1. По муниципальному контракту № 0169300035818000385 от 17.12.18г. заключенному с ИП Абрамян М.Р. на сумму 3 373,7 тыс.руб. на выполнение работ по асфальтированию дворовых и общегородских территорий МГО (избирательные округа №№ 2, 4, 6, 11,13,15, 22, 25), в нарушение технологии производства дорожной одежды, определенной ч. 9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», произведено устройство асфальтобетонных покрытий пешеходных дорожек, тротуаров, проездов, парковок общей площадью 1 626,5 м2 без применения органических вяжущих материалов (битума) на сумму 1 638,6 тыс.руб. Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на работы по розливу вяжущих материалов, а также записи на данные работы в журналах производства работ, что говорит о том, что розлив вяжущих материалов тротуаров при устройстве покрытия асфальтобетонного в объеме расценки не производился.

1.1.2. По муниципальному контракту № 0169300035819000288 от 23.09.19г. заключенному с ООО «Флагман» на сумму 4 911,7 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству дворовых и общегородских территорий Миасского городского округа (избирательные округа №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25), в нарушение технологии производства дорожной одежды, определенной ч. 9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», произведено устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров, проездов, парковок общей площадью 745м2 без применения органических вяжущих материалов (битума) на сумму 1 163,0 тыс.руб. Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на работы по розливу вяжущих материалов, а также записи на данные работы в журналах производства работ, что говорит о том, что розлив вяжущих материалов тротуаров при устройстве покрытия асфальтобетонного в объеме расценки не производился.

1.1.3. По муниципальному контракту № 0169300035819000239 от 22.08.19г. заключенному с ООО «Флагман» на сумму 3 665,8 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству дворовых и общегородских территорий Миасского городского округа (избирательные округа №№ 6, 7, 10, 14, 18, 22, 23), в нарушение технологии производства дорожной одежды, определенной ч. 9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», произведено устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров общей площадью 2 703 м2 без применения органических вяжущих материалов (битума) на сумму 2 580,3 тыс.руб. Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на работы по розливу вяжущих материалов, а также записи на данные работы в журналах производства работ, что говорит о том, что розлив вяжущих материалов тротуаров при устройстве покрытия асфальтобетонного в объеме расценки не производился.

1.1.4. По муниципальному контракту № 0169300035819000324 от 06.11.19г. заключенному с ООО «Региональный центр Урал» на сумму 930,1 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству дворовых и общегородских территорий МГО по избирательному округу № 11 в нарушение технологии производства дорожной одежды, определенной ч. 9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», произведено устройство асфальтобетонных покрытий парковок и проездов общей площадью 176 м2 без применения органических вяжущих материалов (битума) на сумму 114,1 тыс.руб. (в сметах и актах 2Кс не предусмотрено применение вяжущих материалов). В журнале работ розлив вяжущих средств при устройстве асфальтобетонного покрытия по данным объектам отсутствует.

1.1.5. По муниципальному контракту № 0169300035819000326 от 05.11.19г. на сумму 65,0 тыс.руб. заключенному с ООО «Гордорстрой» на выполнение работ по устройству выравнивающего слоя автомобильной дороги площадью 100 м2 по пер. Механизаторов на сумму 65,0 тыс.руб. сметой не предусмотрено применение вяжущих материалов, в нарушение технологии производства дорожной одежды, определенной ч. 9-12 СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85». В актах освидетельствования скрытых работ отсутствуют работы по розливу вяжущих материалов.

заключенному с ООО «Гордорстрой» на выполнение работ по асфальтированию подходов к пешеходному переходу по ул. Ломоносова, остановка «Мост») в нарушение технологии производства дорожной одежды, определенной ч. 9-12 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85», произведено устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров площадью 16 м2 без применения органических вяжущих материалов (битума) на сумму 42,6 тыс.руб. Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на работы по розливу вяжущих материалов, что говорит о том, что розлив вяжущих материалов тротуаров при устройстве покрытия асфальтобетонного в объеме расценки не производился.

1.1.7. По муниципальному контракту № 386 от 12.08.19г. на сумму 94,5 тыс.руб. заключенному с ООО «Дарк» на выполнение работ на установку дорожного ограждения по ул. Романенко,79 (округ № 14) установлен неправомерно учтенный НДС и просрочка исполнения обязательств на 4 дня на общую сумму 2,9 тыс.руб.

2. Иные нарушения и недостатки: не установлены.

В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушения и недостатки, указанные в пунктах настоящего представления:

Нарушение за номером 1.1.7. устранено на сумму 2.9 тыс.руб.

3. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:

Дата, номер представления	29.05.2020	№ 11
Дата, номер предписания		
Дата, номер, прочая информация		

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено: Главе Миасского городского округа:

1. Провести служебное расследование по установлению должностных лиц, допустивших указанные нарушения в срок до 30.06.2020г.
2. Решить вопрос об ответственности должностных лиц Управления ЖКХэит Администрации МГО, допустивших указанные нарушения в срок до 30.06.2020г.

Кому	Дата	№
Прокуратура города Миасса	08.06.2020	162

5. Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель

Леонова Елена Вячеславовна

19 июня 2020 года