

## Информация о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

1. Общие данные:		
Наименование объекта контроля:	МКОУ «СОШ «31»	
Наименование контрольного мероприятия:	Осуществление контроля использование средств бюджета на МП «Развитие образования в Челябинской области» в части ремонта спортзала и подсобных помещений в здании МКОУ «СОШ № 31»	
Срок проведения контрольного мероприятия:	План	Факт
Начало	09.10.2018	09.10.2018
Окончание	24.10.2018	24.10.2018
Проверяемый период	2017 год	
Дата составления протокола согласования разногласий		
Дата, номер отчета	30.10.2018	8
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)	3 399,40	
2. Выявленные нарушения и недостатки:		
<p>1. Финансовые нарушения и недостатки:</p> <p>1.1. Неэффективное использование средств</p> <p>1.1.1. Произведена оплата работ по завышенной стоимости и оплата невыполненных работ на сумму 358,2 тыс.руб. по муниципальному контракту № 0169300035817000321-0154332-01 от 11.09.17г. с ООО «Трейд-Строй», выявленных в ходе контрольного обмера.</p> <p>1.1.2. Произведена оплата завышенных объемов работ на сумму 4,3 тыс.руб. по нанесению разметки пола в спортзале по договору № 1406 от 13.11.17 г. с ООО «Аспорт» установленных в ходе контрольного обмера работ.</p> <p>1.1.3. Произведена оплата оборудования по завышенной стоимости на сумму 12,7 тыс.руб. по договору № 1403 от 13.11.17 г. с ООО «Аспорт». В ходе контрольного обмера установлено несоответствие установленного оборудования, предусмотренного сметной документацией и оплаченного по акту приемки выполненных работ ф-2КС с фактически установленным.</p> <p>1.2. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок</p> <p>1.2.1. В нарушение ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 24 Закона о контрактной системе, ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции при заключении договоров № 1404 от 13.11.17г. на сумму 114,8 тыс.руб. и № 1405 от 13.11.17г. на сумму 398,2 тыс.руб. на выполнение работ по устройству спортивного покрытия пола в спортзале МКУ «СОШ № 31», с одним сроком исполнения, с одним исполнителем ООО «Аспорт» не использованы конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).</p> <p>2. Иные нарушения и недостатки:</p> <p>2.1. В нарушение ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 1 Положения «О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденное постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 427, сметная документация на ремонт спортзала и подсобных помещений МКОУ «СОШ № 31» не имеет заключения государственной экспертизы.</p> <p>2.2. В нарушении п/п 5 п. 11 Постановления Администрации МГО от 23.01.2017 г. № 304 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов МГО «О бюджете МГО на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», не осуществлено согласование сметной документации в МКУ «Комитет по строительству» по муниципальным контрактам: № 0169300035817000321-0154332-01 от 11.09.17г. с ООО «Трейд-Строй» на сумму 2 000,0 тыс. руб.; № 0169300035817000322-0154332-01 от 11.09.2017г. с ООО «ПО Нарийон» на сумму 482,7 тыс. руб.</p>		
3. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:		
Дата, номер представления	31.10.2018	№ 34
Дата, номер предписания		
Дата, номер, прочая информация		

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:  
Директору МКУ МГО «Образование»:

1. Осуществить возврат неэффективно использованных бюджетных средств по муниципальному контракту № 0169300035817000321 от 11.09.17г. с ООО «Трейд-Строй» в сумме 358,2 тыс.руб в срок до 03.12.2018г.
2. Осуществить возврат неэффективно использованных бюджетных средств по договору № 1406 от 13.11.17г. с

с ООО «Аспорт» на сумму 12,7 тыс.руб в срок до 03.12.2018г.

4. Решить вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения в срок до 03.12.2018г.

Кому	Дата	№
Прокуратура города Миасса	31.10.2018	445

5. Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте [www.ksp-miass.ru](http://www.ksp-miass.ru)

Исполнитель



Леонова Елена Вячеславовна

02 ноября 2018 года