

Васильева С.А.  
Руководитель  
кабинета

Приложение № 1  
к приказу № 23 от  
03.04.2014г.

### Информация

#### о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.

<b>1. Общие данные:</b>			
Наименование объекта контроля:	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации МГО, МКУ «МГО Образование, МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление ФКСит»		
Наименование контрольного мероприятия:	Проверка использования средств бюджета на выполнение мероприятий по избирательным округам		
Срок проведения контрольного мероприятия:	По приказу КСП	Фактически	
	Начало	17.01.18г	17.01.18г
	Окончание	28.02.18г	28.02.18 г.
Проверяемый период	2018г		
Дата составления протокола согласования разногласий	-		
Дата, № отчета	02.03.17г	№ 1	
Объем средств, охваченных проверкой (тыс. рублей)	24173,26		

#### 2. Выявленные нарушения и недостатки.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения и недостатки по Управлению по ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации МГО:

- **Неэффективные расходы бюджетных средств на общую сумму 149,8 тыс. руб.:**
  1. Произведена оплата невыполненных работ по муниципальному контракту № 459 от 28.09.17г. на сумму 9516,32 руб. Не выполнены работы по окраске ограждений детской площадки по ул. Менделеева, 1 (округ № 4) на сумму 9516,32 руб. Представлено гарантийное письмо исполнителя без номера и без даты, о выполнении данных работ в период с 30.04.18г по 20.05.18г.
  2. По муниципальному контракту № 266 от 23.06.17г. в ходе контрольного обмера установлено, что при устройстве контейнерных площадок по адресам: ул. Ак. Павлова, 27 и ул. Ст. Разина, 4 по актам выполненных работ произведена оплата за установку бортовых камней БР.100.30.15, а фактически уложен бортовой камень БР 100.20.8. Согласно расчету по замене материалов, сумма к возврату в бюджет по муниципальному контракту № 266 от 23.06.17г. составляет 5941,8 руб.
  3. Не произведена оплата неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств в сумме 134384,86 руб. по следующим муниципальным контрактам:
    - № 429 от 11.09.17г в сумме 7545,21 руб.;
    - 463 от 29.09.17г. в сумме 30227,63 руб.;
    - 392 от 29.08.17г. в сумме 54997,80 руб.;
    - 391 от 29.08.17г. в сумме 41614,22 руб.

• **Нарушения законодательства РФ о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд:**  
В нарушение п.2 ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.13г. принимались коммерческие предложения для определения начальной (максимальной) цены следующих контрактов: № 242, 243,244 от 02.06.17г. ; № 274 от 26.06.17г., № 339 от 21.07.17г.; № 414,415 от 07.09.17г.

При расчете начальной (максимальной) цены данных контрактов принимались коммерческие предложения, которые не являются рыночными ценами так, как превышают норматив расхода заказчика на осуществление строительного контроля - 2,14% от СМР, установленный Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.10г № 468.

• **Прочее:**

Распоряжение Администрации Миасского городского округа от 06.02.2018г. № 27-р «Об утверждении перечня работ и сформировавшейся экономии по избирательным округам МГО в 2017 г.» не соответствует фактически выполненным и оплаченным работам и услугам по избирательным округам по Управлению ЖКХ, энергетики и транспорту Администрации МГО.

Дата, № представления	05.03.18г	6
Дата, № предписания	-	-
Дата, № прочая информация	-	-

**В целях устранения выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем, предлагаю:**


1. Произвести возмещение средств в бюджет по выявленным нарушениям на сумму 5,9 тыс. руб.
2. Осуществить взыскание неустойки по следующим муниципальным контрактам:
  - № 429 от 11.09.17г в сумме 7545,21 руб.;
  - 463 от 29.09.17г в сумме 30227,63 руб.;
  - 392 от 29.08.17г. в сумме 54997,80 руб.;
  - 391 от 29.08.17г. в сумме 41614,22 руб.
3. Решить вопрос об ответственности должностных лиц Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации МГО допустивших указанные нарушения.

**4. Обращения в контрольные и надзорные органы:**

Кому	Дата	№
-	-	-

**5. Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений контрольных и надзорных органов отражена в разделе "Отчеты" на официальном сайте [www.ksp-miass.ru](http://www.ksp-miass.ru)**

Исполнитель

  
(подпись)

Е.В. Леонова

Ф.И.О.

05.03.2018г.