


Валюков С. А.
Заместитель мэра
г. Миасса

Информация
о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

1. Общие данные:		
Наименование объекта контроля:	Администрация МГО	
Наименование контрольного мероприятия:	Проверка использования средств бюджета для муниципальных нужд в сфере городского хозяйства на МП «Благоустройство МГО», в части уличного освещения	
Срок проведения контрольного мероприятия:	План	Факт
Начало	27.03.2018	26.03.2018
Окончание	25.04.2018	24.04.2018
Проверяемый период	2017 год	
Дата составления протокола согласования разногласий		
Дата, номер отчета	28.04.2018	2
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)	57 385,80	
2. Выявленные нарушения и недостатки:		
1. Финансовые нарушения и недостатки:		
1.1. Неэффективное использование средств		
1.1.1. В нарушение раздела 3 Правил благоустройства территории МГО, утвержденных решением Собрания депутатов МГО от 25.10.2012 г. № 6 и при фактическом отсутствии присоединения козырькового освещения жилых домов по ул. Азовская 17,19 к сетям уличного (наружного) освещения Администрация МГО произвела оплату ПАО «Челябэнергосбыт» по договору электроснабжения № 2604 от 25.12.2013 г. за электроэнергию по данному объекту за 2017 год на сумму 33899,53 руб., за январь – февраль 2018 г на сумму 7397,66 руб., за март 2018 г. подписан акт оказанных услуг по данному объекту на сумму 2772,14 руб. (общая сумма – 44069,33 руб.).		
1.1.2. По результатам контрольных обмеров фактического выполнения работ по установке опор на пешеходных переходах по контрактам № 439 от 19.09.17г и № 440 от 19.09.17г. с ООО «ЛоторЭнерго», проведенных комиссионно 20.04.18г., по расчету не выполненных и дополнительно выполненных работ, ООО «ЛоторЭнерго» не выполнил работы по монтажу провода на сумму 4250 руб.		
1.1.3. Выявлено необоснованное превышение расходования электроэнергии за 2017 год по объекту КТПН-07 сверх установленной мощности.		
2. Иные нарушения и недостатки:		
2.1. В МГО отсутствует нормативный документ, регламентирующий необходимый объем и периодичность проведения технического обслуживания муниципальных объектов уличного освещения.		
В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушения и недостатки, указанные в пунктах настоящего представления:		
Нарушение за номером 1.1.1. устранено на сумму 44.1 тыс.руб. в количестве 1		
Нарушение за номером 1.1.2. устранено на сумму 4.3 тыс.руб. в количестве 1		
3. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:		
Дата, номер представления	03.05.2018	№ 11
Дата, номер предписания		
Дата, номер, прочая информация		
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:		
Главе МГО Администрация МГО:		
1. Управлению ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации МГО провести мероприятия по выявлению несанкционированных подключений к линии наружного освещения от КТПН-07 в срок до 05.12.2018г.		
2. Администрации МГО разработать и утвердить порядок технического обслуживания установок наружного освещения в срок до 02.07.2018г.		
3. Решить вопрос об ответственности должностных лиц Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации МГО допустивших указанные нарушения в срок до 01.06.2018г.		
Кому	Дата	№
Прокуратура города Миасса	03.05.2018	176
5. Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru		

Исполнитель



Леонова Елена Вячеславовна

06 июля 2018 года