

Валачкова С.А.  
Зам. на сайте

**Информация**  
**о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия**

<b>1. Общие данные:</b>		
Наименование объекта контроля:	Администрация МГО	
Наименование контрольного мероприятия:	Осуществление контроля использования средств бюджета для муниципальных нужд в сфере городского хозяйства и капитальных расходов на МП «Благоустройство МГО», в части «Реальных дел»	
Срок проведения контрольного мероприятия:	План	Факт
Начало	03.04.2019	03.04.2019
Окончание	03.05.2019	19.04.2019
Проверяемый период	2018 год	
Дата составления протокола согласования разногласий		
Дата, номер отчета	23.04.2019	3
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)	10 600,00	

**2. Выявленные нарушения и недостатки:**

1. Финансовые нарушения и недостатки:

1.1. Неэффективное использование средств

- 1.1.1. По муниципальному контракту № 0169300035818000288-0069378-01 от 18.09.18г. заключенному с ИП Абрамян М.Р. на выполнение работ по благоустройству общественной территории МГО «Сквер по ул. Циолковского, 2 и пр. Макеева, 57», в ходе контрольного обмера и проверки актов освидетельствования скрытых работ, установлен факт невыполнения оплаченных работ на общую сумму 196,3 тыс.руб.
- 1.1.2. По муниципальному контракту № 0169300035818000271-0069378-01 от 10.09.18г. заключенному с ООО «ГОРДОРСТРОЙ» на выполнение работ по благоустройству общественной территории МГО «Сквер «Молодежный» у врачебно-физкультурного диспансера» (ул. 8 Марта, 177)» установлен факт невыполнения оплаченных работ по посеву газонов партерных на сумму 7,1 тыс.руб.

2. Иные нарушения и недостатки:

- 2.1. В нарушение п. 4.1.1 муниципального контракта № 0169300035818000288-0069378-01 от 18.09.18г. с ИП Абрамян М.Р. Заказчик не заключил муниципальный контракт на оказание услуг по строительному контролю за соответствием выполненных работ дефектной ведомости, смете, нормативной документации, применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам, нормам и техническим условиям на работы по установке МАфов и озеленению, последствием чего установлено невыполнение работ по установке МАфов и озеленению.
- 2.2. В нарушение п. 4.1.1 муниципального контракта № 0169300035818000271-0069378-01 от 10.09.18г. с ООО «Гордорстрой» Заказчик не заключил муниципальный контракт на оказание услуг по строительному контролю за соответствием выполненных работ дефектной ведомости, смете, нормативной документации, применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам, нормам и техническим условиям на работы по установке МАфов и озеленению, последствием чего установлено невыполнение работ по озеленению.

В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушения и недостатки, указанные в пунктах настоящего представления:

Нарушение за номером 1.1.1. устранено на сумму 116.2 тыс.руб.

**3. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:**

Дата, номер представления	24.04.2019	№ 8
Дата, номер предписания		
Дата, номер, прочая информация		

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:  
<Должность> Глава Миасского городского округа:

1. Осуществить возврат бюджетных средств по муниципальному контракту № 0169300035818000288-0069378-01 от 18.09.18г. заключенному с ИП Абрамян М.Р. в сумме 80,04 тыс.руб в срок до 31.05.2019г.
2. Осуществить возврат неэффективно использованных бюджетных средств по муниципальному контракту № 0169300035818000271-0069378-01 от 10.09.18г. заключенному с ООО «ГОРДОРСТРОЙ» в сумме 7,1 тыс. руб в срок до 31.05.2019г.
5. Решить вопрос об ответственности должностных лиц Управления ЖКХ, энергетики и транспорта МГО допущивших указанные нарушения в срок до 31.05.2019г.

5. Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте [www.ksp-miass.ru](http://www.ksp-miass.ru)

Исполнитель



Леонова Елена Вячеславовна

27 июня 2019 года