

Васильев С. А.
Ради на
себя

Информация
о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

1. Общие данные:		
Наименование объекта контроля:	МБУ «СШ по футболу «Миасс-Торпедо 2018»	
Наименование контрольного мероприятия:	Проверка использования средств бюджета на строительство объекта «Нижнее поле спортивного комплекса, расположенного в центральном районе г. Миасса Челябинской области, на правом берегу р. Миасс».	
Срок проведения контрольного мероприятия:	План	Факт
Начало	21.06.2018	21.06.2018
Окончание	29.06.2018	29.06.2018
Проверяемый период	2017 год	
Дата составления протокола согласования разногласий		
Дата, номер отчета	10.07.2018	5
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)	12 864,30	
2. Выявленные нарушения и недостатки:		
<p>1. Финансовые нарушения и недостатки:</p> <p>1.1. Неэффективное использование средств</p> <p>1.1.1. Произведена оплата за невыполненные работы ООО «Эвэргрин» по муниципальным контрактам № 7 и № 8 от 19.12.17г. за услуги по внесению дополнительного амортизирующего наполнителя гранулометрического состава в футбольное поле с искусственным покрытием на общую сумму 533,8 тыс.руб. В ходе согласования акта проверки МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018» представлен договор пожертвования от 30.10.2017г. с ООО «Эвэргрин» на безвозмездную передачу МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018» амортизирующий наполнитель в количестве 21,42 тн сумму 428,4 тыс.руб. Для подтверждения пожертвования акт приема передачи, накладные не представлены. Бухгалтерские проводки на принятое к учету и целевому использованию пожертвованного имущества не представлены. В отсутствие дополнительного амортизирующего наполнителя услуги по внесению его в поле не производились, соответственно МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018» оплачены акты на общую сумму 533,8 тыс.руб. за невыполненные работы ООО «Эвэргрин» по муницип. контрактам № 7 и № 8 от 19.12.17г.</p> <p>2. Иные нарушения и недостатки:</p> <p>2.1. В нарушение проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018» заключил муниципальный контракт на закупку комплекта искусственного покрытия для футбольных полей № 1 от 21.08.17г. (ИКЗ: 173741507168274150100100040043230244) с ООО «Магнум» на сумму 11 265,5 тыс.руб. По контракту и по техническому заданию к контракту определена высота волокна искусственного покрытия – не менее 40 мм, а по проекту – не менее 60 мм. Принято комиссионное техническое решение от 01.11.17г. о увеличении объема используемого щебня для отсыпки основания футбольного поля. Для данных целей МКУ «Комитет по строительству» заключены муниципальные контракты на дополнительные работы по устройству основания под покрытие, что повлекло за собой дополнительные расходы бюджета на сумму 700,03 тыс.руб.</p> <p>2.2. В ходе контрольного обмера выявлено отсутствие 21 заградительной стойки на объекте «Реконструкция нижнего поля спортивного комплекса, расположенного в центральном районе г. Миасса, Челябинской области на правом берегу р. Миасс». При этом данные стойки ранее смонтированы и позднее демонтированы (выявлены бетонные основания с остатками стоек в земле). Фактически установлено 17 стоек, по пять с каждой стороны ворот и семь стоек с западной стороны поля, что не соответствует проекту и исполнительной документации. Затраты бюджета на установку 21 заградительной стойки составили 545,1 тыс.руб.</p> <p>2.3. МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018» заключены контракты на монтаж футбольного поля с искусственным покрытием. Искусственное покрытие расположено на футбольном поле не по проекту (не по центру поля), сдвинуто к краю на северо-восток. Южная и западная стороны заасфальтированы, площадь асфальтирования составляет 1477 м², что подтверждено актом контрольного обмера. Асфальт уложен на слой, подготовленные для укладки искусственного покрытия по проекту: три слоя щебня разной фракции и два слоя геотекстиля. Затраты бюджета на укладку геотекстиля, уложенного под асфальт, составило 104,0 тыс.руб.</p>		
3. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:		
Дата, номер представления	10.07.2018	№ 22
Дата, номер предписания		
Дата, номер прочая информация		

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Директору МБУ «СШ по футболу «Миасс-Торпедо 2018»:

1. Осуществить возврат неэффективного использования бюджетных средств в размере 533,8 тыс.руб в срок до 10.08.2018г.

Кому	Дата	№
Прокуратура города Миасса	10.07.2018	260
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru		

Исполнитель



Леонова Елена Вячеславовна

15 июля 2018 года